



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Революции, д. 23А г. Галич, Костромская область, 157201
тел./факс: +7 (49437) 2-17-20, e-mail: gorod_galich@kostroma.gov.ru
ОКПО 04030920 ОГРН 1024401437477
ИНН 4403000931/ КПП 440301001

АКТ № 4/2025

выездной проверки осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы, национального проекта). Реализация национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» в муниципальном образовательном учреждении лицее №3 города Галича Костромской области (МОУ лицей №3)

14 июля 2025 года

г. Галич

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области № 190 – р от 26 марта 2025 года.

Тема контрольного мероприятия: Выездная проверка осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы, национального проекта). Реализация национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом».

Проверяемый период: с января 2024 года по декабрь 2024 года.

Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич Костромской области Н.А. Бугачевой с разрешения директора МОУ лицей №3 <данные изъяты> в присутствии главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской области» (МУ «ЦББУ ГО») <данные изъяты> по адресу г. Галич, ул. Ленина, д. 20.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых,

бухгалтерских, отчетных документов, документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 60 рабочих дней с 31 марта 2025 г. по 22 июня 2025 г. и с 8 июля 2025 г. по 14 июля 2025 г.

Сведения об объекте контроля (таблица 1):

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование учреждения: Сокращенное наименование:	Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области МОУ лицей №3
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ОГРН)	ИНН 4403001861, ОГРН 1024401432813
3	Юридический адрес	157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д. 7
4	Фактический адрес	157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д. 7; 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 13
5	Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях	лицевые счета 20416Б08500, 21416Б08500, банк отделение Кострома банк России//УФК по Костромской области г. Кострома. БИК 0134694126.
6	ФИО должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде	Право первой подписи в проверяемом периоде предоставлено: директору МОУ лицей №3 <данные изъяты>

МОУ лицей №3 действует на основании Устава муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области № 410 от 01 июля 2019 года.

МОУ лицей №3 является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Учредителем МОУ лицей №3 и собственником ее имущества является муниципальное образование городской округ – город Галич Костромской области. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования исполняет администрация городского округа – город Галич Костромской области, место нахождения: 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а. МОУ лицей №3 находится в ведомственном подчинении структурного подразделения администрации городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющего руководство отраслью и координирующего деятельность учреждений системы образования города Галича,

место нахождения: 157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Ленина, д. 20. Функции и полномочия собственника имущества МОУ лицей №3 от имени муниципального образования исполняет комитет УМИ и ЗР администрации городского округа – город Галич Костромской области.

МОУ лицей №3 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленными за ним на праве оперативного управления, так и переданным ему на основании гражданско-правовых договоров Собственником имущества, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать с полным наименованием школы на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. МОУ лицей №3 от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. МОУ лицей №3 отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. МОУ лицей №3 проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством РФ. Деятельность МОУ лицей №3 регламентируется нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами.

Целями деятельности МОУ лицей №3 является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

В своей деятельности МОУ лицей №3 осуществляет следующие задачи:

– обеспечение получения обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на основании федерального государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся;

– создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического и эстетического развития личности ребенка;

– формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостности картины мира, адаптации личности к жизни в обществе;

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

– воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, трудолюбия, уважительного отношения к духовному и культурному наследию, окружающей среде, правам и свободам человека;

– достижение обучающимися соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам образовательного уровня;

– создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.

В ходе проверки руководствовались:

– Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
– Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе № 44-ФЗ);

– Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13.01.2023 г. №6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы»;

– Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2020 г. №824 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

– иными нормативными правовыми актами.

В ходе проверки были изучены документы:

1. Муниципальная программа городского округа – город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы»;

2. Соглашение между отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области и муниципальным общеобразовательным учреждением лицей №3 города Галича Костромской области о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей т результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 12.03.2024 г. №20-2024-076865;

3. Договоры, заключенные в рамках реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, иные финансовые и бухгалтерские документы;

4. Оборотно-сальдовые ведомости (карточки сч. 302.25, 302.26, 302.31) по оплате договоров на закупки товаров, работ, услуг, заключенных в рамках реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

5. Справка-уведомление № 74 от 20.12.2023 г. о лимитах бюджетных обязательств;

6. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.01.2025 г.;

7. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на 01.01.2025 г.

**НАСТОЯЩИМ КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ УСТАНОВЛЕНО:
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, выделенных на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» в 2024 году.**

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» утверждена Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13.01.2023 г. № 6 (в редакции от 31.01.2023 г. № 43, от 17.04.2023 г. № 248, от 09.06.2023 г. № 437, от 22.06.2023 № 469, от 03.10.2023 г. № 747, от 18.01.2024 г. № 24, от 16.05.2024 г. № 339, от 19.08.2024 г. № 590, от 10.10.2024 г. № 748, от 19.12.2024 г. № 943 от 16.01.2025 г. № 19) (приложение 1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» (далее - Программа) – отдел образования администрации городского округа город Галич Костромской области.

Подпрограммы Программы:

- «Развитие дошкольного образования городского округа-город Галич Костромской области»;
- «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской области»;
- «Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области.

Сроки, этапы реализации Программы – 2023 - 2025 годы.

Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области представлен в приложении № 4 к Программе.

Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области (таблица 2):

Наименование подпрограммы	«Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел образования администрации городского округа – город Галич
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Обеспечение выполнения показателей соглашения между департаментом образования и науки Костромской области и отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»
Задачи подпрограммы	1) Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт

	<p>обновления материально – технической базы.</p> <p>2) Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>3) Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования.</p> <p>4) Исполнение соглашения между департаментом образования и науки Костромской области и отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области по реализации региональных проектов национального проекта «Образование».</p>
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2023 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	<p>Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2023-2025 гг. – 140 083,89 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>из средств федерального бюджета – 9123,48 тыс. рублей:</p> <p>из них в рамках реализации проектов – 5223,48 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках реализации гранта – 3900,0 тыс. рублей;</p> <p>из средств областного бюджета – 52,75 тыс. рублей:</p> <p>из них в рамках реализации проектов – 52,75 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках реализации гранта – 0 тыс. рублей;</p> <p>из средств бюджета городского округа – 130712,66 тыс. рублей:</p> <p>из них в рамках реализации проектов – 517,66 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках реализации гранта – 195,0 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках федеральной программы – 130000,0 тыс. рублей;</p> <p>из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 195,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>в 2024 году – 131242,88 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации проектов:</p> <p>из средств федерального бюджета – 1218,15 тыс. рублей,</p> <p>из средств областного бюджета – 12,3 тыс. рублей,</p> <p>из средств муниципального бюджета – 1300012,43 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках реализации федеральной программы – 130000,0 тыс. рублей</p>

Согласно Приложениям № 4, 7 к Программе к перечню мероприятий, планируемых к реализации проекта «Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской области относится создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом:

1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений;

2. Ремонт спортивного зала.

Ответственный исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств:

отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области.

МОУ лицей №3 – участник мероприятия по реализации федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, конечный результат которого ремонт спортивного зала – 1 единица; оснащение спортивным оборудованием открытого плоскостного сооружения – 1 единица; создание школьного спортивного клуба – 1 единица (без финансирования).

Финансирование расходов на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом осуществлялось посредством предоставления субсидии на основании соглашения между отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области и МОУ лицей № 3 от 12.03.2024 г. №20-2024-076865 (приложение 2), заключенного в соответствии с БК РФ, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – город Галич Костромской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2020 г. №824 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

Субсидия предоставлена МОУ лице № 3 в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, как получателя средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации расходов бюджетов РФ, по аналитическому коду субсидии 2450980X143770000000, в размере 4 364 760,00 руб. по коду БК 906 0702 03 3 Е2 50980 612.

В ходе проверки было установлено, что расходование средств бюджета осуществлялось в размере, не превышающем доведенные до Отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, как получателя средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области лимиты бюджетных обязательств (приложение 3) (таблица 3):

№ п/п	Код бюджетной классификации	Тип средств	Лимит бюджетных обязательств	Кассовый расход
1.	9060702033Е250980	01.01.03	3 845 904,62	3 845 904,62
2.	9060702033Е250980	03.01.00	480 000,00	480 000,00
3.	9060702033Е250980	03.02.39	38 855,38	38 855,38
Итого:			4 364 760,00	4 364 760,00

Согласно графику перечисления субсидии (прил. №2 к Соглашению от 12.03.2024 г. №20-2024-076865) перечисление субсидии должно было производиться в несколько этапов (таблица 4):

№ п/п	Код бюджетной классификации	Сроки перечисления		Сумма
		не ранее	не позднее	
1.	9060702033E250980612	01.01.2024	30.04.2024	1 309 422,00
2.	9060702033E250980612	01.05.2024	31.05.2024	350 000,00
3.	9060702033E250980612	01.06.2024	31.07.2024	1 500 000,00
4.	9060702033E250980612	01.08.2024	31.08.2024	1 205 318,00
5.	9060702033E250980612	01.09.2024	30.09.2024	20,00
Итого:				4 364 760,00

Фактически перечисление субсидии на лицевой счет, открытый МОУ лицей № 3 в УФК по Костромской области производилось (таблица 5):

№ п/п	Лицевой счет	Дата	Сумма
1.	21416Б08500	17.05.2024	855008,84
2.	21416Б08500	24.07.2024	871617,62
3.	21416Б08500	05.08.2024	21104,45
4.	21416Б08500	12.08.2024	416490,72
5.	21416Б08500	13.08.2024	419561,90
6.	21416Б08500	28.08.2024	761557,81
7.	21416Б08500	25.09.2024	716790,10
8.	21416Б08500	26.09.2024	325387,40
ИТОГО:			4364760,00

Нарушения общего срока перечисления, предусмотренного графиком перечисления субсидии в период не ранее 01.01.2024 г. и не позднее 30.09.2024 г., не выявлено. Однако перечисление субсидии по этапам выполнялось с нарушением сроков.

Для реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ лицей № 3 было заключено 9 договоров (контрактов) с поставщиками и подрядчиками на общую сумму 4 364 760,00 руб.:

1. Договор № 1/03-24 на проведение работ по ремонту полов в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 14.03.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс» (ООО «Комплекс»). Цена договора 598 127,00 руб.

В соответствии с п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

Дополнительным соглашением от 15.04.2024 г. к договору № 1/03-24 на ремонт полов в спортивном зале МОУ лицей №3 (корпус 2) от 14.03.2024 г. цена договора определена в размере 599 000,00 руб. Таким образом, цена контракта увеличена по соглашению сторон на 873,00 руб., что составляет

0,15% от цены договора. Нарушений требований п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при изменении цены договора не выявлено.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-2-1 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.08.2024 г. было выявлено снижение сметной стоимости без изменения вида и объема работ на 11 617,73 руб. (1,94%) для приведения стоимости работ к цене договора.

Срок исполнения договора установлен с 14.03.2024 г. по 15.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 05.08.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Согласно условиям договора оплата по контракту происходила в два этапа:

– авансовый платеж в размере 179 438,10 руб., срок оплаты – 10 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 4 от 14.03.2024 г. оплачен с нарушением срока 20.05.2024 г., платежное поручение №657974;

– остаточная сумма в размере 419 561,90 руб., срок оплаты – 10 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 05.08.2024 г., оплата произведена без нарушения сроков 14.08.2024 г., платежное поручение № 55674.

Выявлено нарушение п. 3.2 договора № 1/03-24 на проведение работ по ремонту полов в спортивном зале МОУ лицея 33 (корпус 2) от 14.03.2024 г. (приложение 4).

1.

2. Договор № 1 на ремонт системы отопления в спортивном зале МОУ лицея № 3 корпуса 2 от 14.03.2024 г. с обществом с ограниченной ответственности «Квартал» (ООО «Квартал»). Цена договора 552 075,00 руб.

Дополнительным соглашением от 15.04.2024 г. к договору № 1 ремонт системы отопления в спортивном зале МОУ лицея № 3 корпуса 2 от 14.03.2024 г. цена договора определена в размере 559 354,38 руб. Таким образом, цена контракта увеличена по соглашению сторон на 7 279,39 руб., что составляет 1,32% от цены договора. Нарушений требований п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при изменении цены договора не выявлено.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 5057/24-2-2 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2024 г. расхождений не выявлено.

Срок исполнения договора установлен с 14.03.2024 г. по 15.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 31.07.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Оплата производилась в два этапа:

– авансовый платеж в размере 165 622,50 руб., срок оплаты – 5 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 6 от 14.03.2024 г. оплачен с нарушением срока 20.05.2024 г., платежное поручение №657975;

– окончательный расчет в сумме 393 731,88 руб., условия о сроке оплаты в договоре не указаны. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 31.07.2024 г., оплата произведена 13.08.2024 г., платежное поручение № 49769 (приложение 5).

3. Договор № 6/03-2024 на косметический ремонт в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 28.03.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор»). Цена договора 591 021,00 руб.

Дополнительным соглашением от 21.05.2024 г. к договору № 6/03-2024 на косметический ремонт в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 28.03.2024 г. цена договора определена в размере 598 108,63 руб. Таким образом, цена контракта увеличена по соглашению сторон на 7 087,63 руб., что составляет 1,2% от цены договора. Нарушений требований п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при изменении цены договора не выявлено.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-2-4 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 22.08.2024 г. нарушений не выявлено.

Согласно ч. 65.1. ст. 112 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Срок исполнения договора установлен с момента заключения договора по 15.08.2024 г. В соответствии ч. 65.1. ст. 112 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 15.08.2024 г. к договору № 6/03-2024 на косметический ремонт в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 28.03.2024 г. срок исполнения договора определен до 31.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 22.08.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Оплата производилась в два этапа:

– авансовый платеж в сумме 177 306,30 руб., срок оплаты – 10 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 3 от 29.03.2024 г. оплачен с нарушением срока 20.05.2024 г., платежное поручение №657976;

– окончательный расчет в сумме 420 802,33 руб., срок оплаты - 10 дней с даты подписания документа о приемке. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 22.08.2024 г., оплата произведена без нарушения сроков 29.08.2024 г., платежное поручение № 101915.

Выявлено нарушение п. 3.2 договора № 6/03-24 на проведение работ по косметическому ремонту в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 28.03.2024 г. (приложение 6).

4. Договор № 7 на электромонтажные работы в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 29.03.2024 г. с обществом с индивидуальным предпринимателем <данные изъяты>. Цена договора 511 115,35 руб.

Дополнительным соглашением от 06.05.2024 г. к договору № 7 на электромонтажные работы в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 29.03.2024 г. цена договора определена в размере 478 722,00 руб. Таким образом, цена контракта увеличена по соглашению сторон на 32 393,35 руб., что составляет 6,34% от цены договора. Нарушений требований п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при изменении цены договора не выявлено.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-2-5 и акта о приемке выполненных работ № 7 от 30.08.2024 г. расхождения не выявлены.

Срок исполнения договора установлен с 29.03.2024 г. по 30.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 7 от 30.08.2024 г. подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Оплата производилась в два этапа:

– авансовый платеж в сумме 153 334,60 руб., срок оплаты – до 05.04.2024 г. Счет № 7М от 29.03.2024 г. оплачен с нарушением срока 20.05.2024 г., платежное поручение № 657977;

– окончательный расчет в сумме 325 387,39 руб., срок оплаты - 10 дней с даты подписания документа о приемке. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 30.08.2024 г., оплата произведена с нарушением сроков на 18 дней 27.09.2024 г., платежное поручение № 201011. Потенциальная потеря бюджета от выставления штрафных санкций за просрочку платежа составляет 3 644,33 руб.

Выявлено нарушение требований п. 4.1. договора № 7 на электромонтажные работы в спортивном зале МОУ лицея 33 (корпус 2) от 29.03.2024 г. (приложение 7).

5. Договор № б/н на проведение работ по замене окон в спортивном зале МОУ лицея №3 (корпус 2) от 12.04.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Бригада» (ООО «Бригада»). Цена договора 597 691,15 руб.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-2-3 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.06.2024 г. расхождений не выявлено.

Срок исполнения договора установлен с 12.04.2024 г. по 15.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 19.06.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Согласно условиям договора оплата по контракту происходила в два этапа:

– авансовый платеж в размере 30% в сумме 179 307,34 руб., срок оплаты – 5 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 19 от 12.04.2024 г. оплачен с нарушением срока 20.05.2024 г., платежное поручение № 657978;

– окончательный расчет в сумме 418 383,81 руб., срок оплаты – 5 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 19.06.2024 г., оплата произведена с нарушением сроков на 31 день 25.07.2024 г., платежное поручение № 884691. Потенциальная потеря бюджета от выставления штрафных санкций за просрочку платежа составляет 6 917,28 руб.

Выявлено нарушение требований п. 2.4. договора на проведение работ по замене окон в спортивном зале МОУ лицея №3 (корпус 2) от 12.04.2024 г. (приложение 8).

6. Договор купли-продажи № 7 от 04.06.2024 г. с индивидуальным предпринимателем <данные изъяты>. Цена договора 486 793,54 руб.

Договором не определен срок поставки товара. Товар был получен директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. по товарной накладной № МД-7 12.08.2025 г.

Оплата производилась в два этапа:

– предоплата в размере 30% от общей стоимости товара составила 146 038,06 руб., оплата произведена 25.07.2024 г., платежное поручение № 884690;

– окончательный расчет в размере 70% в сумме 340 755,48 руб., срок оплаты согласно договору не позднее 15 дней после получения товара, оплачено с нарушением сроков на 2 дня 29.08.2024 г., платежное поручение № 101267. Потенциальная потеря бюджета от выставления штрафных санкций за просрочку платежа составляет 584,15 руб.

Выявлено нарушение требований п. 3.1. договора купли-продажи № 7 от 04.06.2024 г. (приложение 9).

7. Договор № 01/06-24 на проведение работ по установке окон и сантехнического оборудования в туалетах и душевых спортивного зала МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 21.06.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс» (ООО «Комплекс»). Цена договора 451 518,77 руб.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-3-1 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2024 г. расхождений не выявлено.

Срок исполнения договора установлен с 14.03.2024 г. по 15.08.2024 г. В соответствии ч. 65.1. ст. 112 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 15.08.2024 г. к договору № 01/06-24 на косметический ремонт в спортивном зале МОУ лицея № 3 (корпус 2) от 28.03.2024 г. срок исполнения договора определен до 31.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 30.08.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Согласно условиям договора оплата по контракту происходила в два этапа:

– авансовый платеж в размере 30% в сумме 135 455,63 руб., срок оплаты – 10 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 12 от 21.06.2024 г. оплачен с нарушением срока 25.07.2024 г., платежное поручение № 884689;

– остаточная сумма в размере 316 063,14 руб., дата окончательного расчета в договоре не определена. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 30.08.2024 г., оплата произведена 27.09.2024 г., платежное поручение № 201862.

Выявлены нарушения требований п. 3.2. договора № 01/06-24 на проведение работ по установке окон и сантехнического оборудования в туалетах и душевых спортивного зала МОУ лицей № 3 (корпус 2) от 21.06.2024 г. (приложение 10).

8. Договор № 2 на проведение работ по обустройству раздевалок, туалетов и душевых спортивного зала (корпус 2) МОУ лицей № 3 от 21.06.2024 г. с индивидуальным предпринимателем <данные изъяты>. Цена договора 572 467,08 руб.

При сравнительном анализе локального сметного расчета (сметы) № 057/24-3-1 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2024 г. расхождений не выявлено.

Срок исполнения договора установлен с 21.06.2024 г. по 15.08.2024 г. В соответствии ч. 65.1. ст. 112 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 15.08.2024 г. к договору № 2 на проведение работ по обустройству раздевалок, туалетов и душевых спортивного зала (корпус 2) МОУ лицей № 3 от 21.06.2024 г. срок исполнения договора определен по 31.08.2024 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 составлен 30.08.2024 г., проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты>. Нарушения сроков выполнения работ не выявлено.

Согласно условиям договора оплата по контракту происходила в два этапа:

– авансовый платеж в размере 30% в сумме 171 740,12 руб., срок оплаты – 10 дней со дня выставления счета на перечисление авансового платежа. Счет № 10 от 21.06.2024 г. оплачен с нарушением срока 25.07.2024 г., платежное поручение № 884688;

– остаточная сумма в размере 400 726,96 руб., дата окончательного расчета в договоре не определена. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ лицей № 3 30.08.2024 г., оплата произведена 27.09.2024 г., платежное поручение № 200059.

Выявлены нарушения требований п. 3.2. договора № 2 на проведение работ по обустройству раздевалок, туалетов и душевых спортивного зала (корпус 2) МОУ лицей № 3 от 21.06.2024 г. (приложение 11).

9. Договор купли-продажи № 14 от 27.06.2024 г. с индивидуальным предпринимателем <данные изъяты>. Цена договора 21 104,45 руб.

Срок оплаты согласно договору в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Товарная накладная № МД-14 от 27.06.2024 г. подписана директором МОУ лицей № 3 <данные изъяты> 27.06.2024 г., оплата произведена с нарушением сроков на 39 дней 19.08.2024 г., платежное поручение № 68428. Потенциальная потеря бюджета от выставления штрафных санкций за просрочку платежа составляет 469,93 руб.

Выявлено нарушение требований п. 3.4. договора купли-продажи № 14 от 27.06.2024 г. (приложение 12).

В ходе проверки были изучены карточки сч. 302.25, 302.31. Нарушений при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций не выявлено (приложение 13).

Согласно ст. 38 БК РФ бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Под такой целью понимают заранее определенные направления расходования бюджетных средств. Если расходы произведены в рамках этих направлений, то признаются целевым использованием бюджетных средств, если же за пределами них, то нецелевым. В статье 306.4 БК РФ дано определение этого понятия: направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

При изучении предоставленных к проверке актов выполненных работ фактов несоответствия выполненной работы (ее результата) цели осуществления самой закупки, не выявлено.

В ходе проверки был осуществлен осмотр спортивного зала и прилегающих к нему помещений (тамбур спортивного зала, сан-узлы, тренерская, раздевалки, снарядная, эвакуационный выход). Выборочно проведено сравнение фактических данных с данными актов о приемке выполненных работ (таблица 6):

№ п/п	Наименование работ/материалов	Акт выполненных работ/ локальная смета	Фактические данные	Отклонение	Причина отклонения/ комментарии
подрядчик ООО «Комплекс»					
1.	Разборка основания покрытия полов: лаг из досок и брусков	176,8 м ²	176,8 м ²	-	-
2.	Устройство покрытий: из брусков	176,8 м ²	176,8 м ²	-	-
3.	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом	176,8 м ²	176,8 м ²	-	-
подрядчик ООО «Квартал»					
4.	Радиатор биметаллический отопительный	230 шт.	230 шт.	-	-

	секционный, количество секций 1				
подрядчик ООО «Вектор»					
5.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	176,8 м ²	176,8 м ²	-	-
6.	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности	176,8 м ²	176,8 м ²	-	-
подрядчик ИП <данные изъяты>					
7.	Шкаф (пульт) управления навесной	1 шт.	1 шт.	-	-
8.	Выключатели 1 ОП	4 шт.	4 шт.	-	-
9.	Выключатели автоматические: 1Р 16А изк	7 шт.	7 шт.	-	-
подрядчик ООО «Бригада»					
10.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых	42,24 м ²	42,24 м ²	-	-
11.	Блок оконный из ПВХ-профилей	42,24 м ²	42,24 м ²	-	-
подрядчик ООО «Комплекс»					
12.	Установка умывальников одиночных: с подводкой горячей и холодной воды	2 компл.	2 компл.	-	-
13.	Раковина Sanita	2 шт.	2 шт.	-	-
14.	Установка унитазов: с баском непосредственно присоединенным	2 компл.	2 компл.	-	-
15.	Унитазы	2 шт.	2 шт.	-	-
подрядчик ИП <данные изъяты>					
16.	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	21 м ²	21 м ²	-	-
17.	Линолеум Шарон 32 класс	21,42 м ²	21,42 м ²	-	-

При сравнении документов о приемке работ с данными, полученными в процессе осмотра, признаков нецелевого использования бюджетных средств выявлено не было.

При осмотре были зафиксированы выявленные в процессе эксплуатации недостатки качества ремонта в помещениях спортивного зала и раздевалок и не устраненные подрядчиком на момент осмотра: неровные стыки бруса, образовавшиеся в покрытии щели до 5-7 мм, шаткость и скрип некоторых элементов пола, отошедшие плинтусы и наличники откосов дверных проемов, проседание пола на входе в раздевалку, провисшие верхние откосы оконных

проемов (приложение 14). В адрес подрядчиков ООО «Комплекс», выполнявшего работы по ремонту полов в спортивном зале, и ООО «Вектор», выполнявшего работы по косметическому ремонту, направлялись претензии о безвозмездном устранении выявленных недостатков работы 25.10.2024 г., 12.02.2025 г. (приложение 15). Со стороны подрядчиков в рамках гарантийных обязательств были приняты меры по устранению указанных в претензиях нарушений и они частично были устранены. Основная часть работ по устранению недостатков качества ремонта, выявленных в процессе эксплуатации запланирована на июль 2025 г. Подрядчики приступили к исправлению вышеуказанных недостатков 10.07.2025 г.

Приобретенный в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской области относится реализация федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом спортивный инвентарь соответствуют целям данной программы. Объекты основных средств введены в эксплуатацию 06.09.2024 г. (приложения 9, 12). Спортивный инвентарь используется в учебном процессе на уроках физкультуры, а в летнее время – для занятия детей в пришкольном лагере. Признаков неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

Фактов приобретения товаров и оплаты выполненных работ по завышенным ценам или ненадлежащего качества не выявлено.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.01.2025 г. был размещен в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 27.03.2025 г. В строке 040 «Поступило средств Субсидий» ошибочно указана сумма с учетом суммы софинансирования из местного бюджета. Таким образом, по строке 080 «Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года)» показан остаток в сумме 480 000 руб., что искажает фактические данные (приложение 16).

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на 01.01.2025 г. размещен в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Показатели достигнутых значений на отчетную дату, а также отклонение от планового значения указаны не в физических показателях, а в денежном выражении. Таким образом, данные предоставленные в отчете не соответствуют фактическим данным. Сведения о принятии отчета отсутствуют (приложение 17).

Иные вопросы, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Иные вопросы, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации не рассматривались.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

В результате плановой выездной проверки выявлены нарушения норм законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов:

1. Нарушение сроков перечисления субсидии на лицевой счет, открытый МОУ лицей № 3 в УФК по Костромской области.

2. Нарушения условий договоров, заключенных в рамках реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой, в части соблюдения сроков оплаты. Общая потенциальная потеря бюджета от выставления штрафных санкций за просрочку платежа составляет 11 615,69 руб.

3. При осмотре были зафиксированы выявленные в процессе эксплуатации недостатки качества ремонта в помещениях спортивного зала и раздевалок и не устраненные подрядчиком на момент осмотра.

4. Искажение данных в предоставленном к проверке отчете о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.01.2025 г.

5. Искажение данных в предоставленном к проверке отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии на 01.01.2025 г.

Направить акт проверки в адрес субъекта проверки МОУ лицей № 3 с целью ознакомления, и недопущения в дальнейшем нарушений норм законодательства РФ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение:

копии документов, на _____ л. в 1 экз.

Заведующий сектором по
муниципальному
финансовому контролю и
контролю в сфере закупок
администрации городского
округа – город
Галич Костромской
области

Н.А. Бугачева

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

(указываются должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя),
получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

