



## **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл. Революции, д. 23А г. Галич, Костромская область, 157201  
тел./факс: +7 (49437) 2-17-20, e-mail: [gorod\\_galich@kostroma.gov.ru](mailto:gorod_galich@kostroma.gov.ru)  
ОКПО 04030920 ОГРН 1024401437477  
ИНН 4403000931/ КПП 440301001

### **АКТ № 6**

**выездной проверки осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы, национального проекта). Реализация национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» в муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области (МОУ СОШ №4)**

28 декабря 2024 года

г. Галич

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области № 625 – р от 24 сентября 2024 года.

Тема контрольного мероприятия: Выездная проверка осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы, национального проекта). Реализация национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом».

Проверяемый период: с января 2022 года по декабрь 2022 года.

Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич Костромской области Н.А. Бугачевой с разрешения директора МОУ СОШ №4 <данные изъяты> в присутствии главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город Галич Костромской области» (МУ «ЦББУ ГО») <данные изъяты> по адресу г. Галич, ул. Ленина, д. 20.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 36 рабочих дней с 30 сентября 2024 года по 28 октября 2024 года, с 10 декабря 2024 года по 28 декабря 2024 года.

**Сведения об объекте контроля (таблица 1):**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	<p>Полное наименование учреждения:</p> <p>Сокращенное наименование:</p>	<p>Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области</p> <p><b>МОУ СОШ №4</b></p>
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ОГРН)	ИНН 4403001879, ОГРН 1024401433320
3	Юридический адрес	157201, Костромская область, г. Галич, ул. Советская, д. 1
4	Фактический адрес	157201, Костромская область, г. Галич, пл. Советская, д. 1; 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 59а
5	Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях	лицевые счета 20416Б81930, 21416Б81930 банк отделение Кострома банк России//УФК по Костромской области г. Кострома. БИК 0134694126.
6	ФИО должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде	Право первой подписи в проверяемом периоде предоставлено: директору МОУ СОШ №4 <данные изъяты>

МОУ СОШ №4 действует на основании Устава муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области № 887 от 20 декабря 2019 года.

МОУ СОШ №4 является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Учредителем МОУ СОШ №4 и собственником ее имущества является муниципальное образование городской округ – город Галич Костромской

области. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования исполняет администрация городского округа – город Галич Костромской области, место нахождения: 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а. МОУ СОШ №4 находится в ведомственном подчинении структурного подразделения администрации городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющего руководство отраслью и координирующего деятельность учреждений системы образования города Галича, место нахождения: 157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Ленина, д. 20. Функции и полномочия собственника имущества МОУ СОШ №4 от имени муниципального образования исполняет комитет УМИ и ЗР администрации городского округа – город Галич Костромской области.

МОУ СОШ №4 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленными за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать с полным наименованием школы на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. Отношения между учредителем и МОУ СОШ №4 определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ. МОУ СОШ №4 от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. МОУ СОШ №4 отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. МОУ СОШ №4 проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством РФ. Деятельность МОУ СОШ №4 регламентируется нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными актами.

Целями деятельности МОУ СОШ №4 является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

В своей деятельности МОУ СОШ №4 осуществляет следующие задачи:

– обеспечение получения обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на основании федерального государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся;

– создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического и эстетического развития личности ребенка;

– формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостности картины мира, адаптации личности к жизни в обществе;

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

– воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, трудолюбия, уважительного отношения к духовному и культурному наследию, окружающей среде, правам и свободам человека;

– достижение обучающимися соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам образовательного уровня;

– создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.

В ходе проверки руководствовались:

– Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);

– Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27.01.2020 г. №32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы»;

– Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2020 г. №824 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

– иными нормативными правовыми актами.

В ходе проверки были изучены документы:

1. Муниципальная программа городского округа – город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы»;

2. Соглашение между отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области и муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 21.02.2022 г. №20-2022-040097;

3. Договоры, заключенные в рамках реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, иные финансовые и бухгалтерские документы;

4. Оборотно-сальдовые ведомости (карточки сч. 302.25, 302.26, 302.31) по оплате договоров на закупки товаров, работ, услуг, заключенных в рамках реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

5. Справка-уведомление №79 от 17.12.2021 г. о лимитах бюджетных обязательств;

6. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.01.2023 г.;

7. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на 01.01.2023 г.

**НАСТОЯЩИМ КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ УСТАНОВЛЕНО:  
Проверка паспорта целевой муниципальной программы городского округа –  
город Галич Костромской области «Развитие системы образования в  
городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы»,  
подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах» в  
городском округе – город Галич Костромской области.**

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы» утверждена Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27.01.2020 г. №32 (приложение 1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы» (далее - Программа) – отдел образования администрации городского округа город Галич Костромской области.

Подпрограммы Программы:

- «Развитие дошкольного образования городского округа-город Галич Костромской области»;
- «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской области»;
- «Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области.

Сроки, этапы реализации Программы - 2019 – 2022 годы.

Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области представлен в приложении № 4 к Программе.

**Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах»  
в городском округе – город Галич Костромской области (таблица 2):**

Наименование подпрограммы	«Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел образования администрации городского округа – город Галич
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Обеспечение выполнения показателей соглашения между департаментом образования и науки Костромской области и администрацией городского округа – город Галич Костромской области по реализации региональных

	проектов национального проекта «Образование»
Задачи подпрограммы	<p>1) Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально – технической базы.</p> <p>2) Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>3) Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования.</p> <p>4) Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.</p>
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	<p>Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2020-2022 гг. – 30198,770 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>из средств федерального бюджета – 27857,713 тыс. рублей:</p> <p>из них в рамках реализации проектов – 24625,213 тыс. рублей;</p> <p>из них в рамках реализации гранта – 3232,500 тыс. рублей;</p> <p>из средств областного бюджета – 697,985 тыс. рублей:</p> <p>из них в рамках реализации проектов – 665,035</p> <p>из них в рамках реализации гранта – 32,650</p> <p>из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов – 1631,972 тыс. рублей:</p> <p>из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 11,400 тыс. рублей, в том числе:</p> <p><b>в 2022 году - 22387,547 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации проектов:</b></p> <p>из средств федерального бюджета – 21214,386 тыс. рублей,</p> <p>из средств областного бюджета – 506,189 тыс. рублей,</p> <p>из средств муниципального бюджета – 666,972 тыс. рублей.</p>

Согласно Приложению №7 к Программе к перечню мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской области относится реализация федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:

1. Перепрофилирование аудитории под спортивный зал;
2. Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных сооружений;
3. Ремонт спортивного зала.

Целью данного мероприятия является создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом.

Ответственный исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств: отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области.

МОУ СОШ №4 – участник мероприятия по реализации федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, конечный результат которого ремонт спортивного зала – 1 единица; оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивной площадки – 1 единица.

**Проверка финансирования расходов из бюджета городского округа – город Галич Костромской области в 2022 году на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.**

Финансирование расходов на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом осуществлялось посредством предоставления субсидии на основании соглашения между отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области и МОУ СОШ №4 от 21.02.2022 г. №20-2022-040097 (приложение 2), заключенного в соответствии с БК РФ, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – город Галич Костромской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2020 г. №824 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

Размер субсидии рассчитан в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа – город Галич Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом от 07.02.2022 г. №34708000-1-2022-008 (приложение 3).

Субсидия предоставлена МОУ СОШ №4 в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, как получателя средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации расходов бюджетов РФ, по аналитическому коду субсидии 22-

50970-00000-00000, коду субсидии 906201500 в размере 3 00 413,00 руб. по коду БК 906 0702 033 Е250970612.

Перечисление субсидии на лицевой счет, открытый МОУ СОШ №4 в УФК по Костромской области производилось (таблица 3):

№ п/п	Лицевой счет	Дата	Сумма
1.	21416Б81930	25.05.2022	99984,90
2.	21416Б81930	26.05.2022	72510,00
3.	21416Б81930	07.07.2022	75096,00
4.	21416Б81930	18.07.2022	169190,00
5.	21416Б81930	25.08.2022	233298,10
6.	21416Б81930	08.09.2022	1930768,00
7.	21416Б81930	20.09.2022	127669,80
8.	21416Б81930	30.09.2022	297896,20
ИТОГО:			3006413,00

Нарушения сроков перечисления, предусмотренных графиком перечисления субсидии в период не ранее 01.01.2022 г. и не позднее 31.12.2022 г., не выявлено.

**Проверка финансовых и хозяйственных операций, совершенных исполнителями муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2022 годы», подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области, за проверяемый период на основании предоставленных финансовых, бухгалтерских и иных документов.**

Для реализации национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ СОШ №4 были заключено 4 договора (контракта) с поставщиками и подрядчиками на общую сумму 30069413,00 руб.:

1. Муниципальный контракт № 8 на проведение электромонтажных работ в спортивном зале МОУ СОШ №4 и прилегающих к нему помещений (сан. узлы, тренерская, тамбур спортивного зала, раздевалки, снарядная, запасной выход) от 14.04.2022 г. с индивидуальным предпринимателем <данные изъяты>. Цена контракта, согласно локальной смете на электромонтажные работы в спортзале МОУ СОШ №4, подготовленной инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, составила 333283,00 руб. Срок исполнения контракта установлен с 01.06.2022 г. по 31.07.2022 г. Акт о приемке выполненных работ проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ СОШ №4 <данные изъяты> 01.08.2022 г. Нарушения сроков не выявлено.

Оплата по контракту происходила в два этапа:

– авансовый платеж в размере 30% составил 99984,00, срок оплаты – 5 дней с даты заключения контракта, оплачен с нарушением сроков 26.05.2022 г., платежные поручения №830553, №830557, №830555;

– остаточная сумма в размере 233298,10 руб., срок оплаты – 5 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Акт о приемке выполненных работ подписан директором МОУ СОШ №4 <данные изъяты>

01.08.2022 г., оплата произведена с нарушением сроков 26.08.2022 г., платежные поручения №253886, №253887, №253885.

Выявлено нарушение требований ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 2.6, п.п. 2.6.1, п. 2.7 муниципального контракта № 8 на проведение электромонтажных работ в спортивном зале МОУ СОШ №4 и прилегающих к нему помещений (сан. узлы, тренерская, тамбур спортивного зала, раздевалки, снарядная, запасной выход) от 14.04.2022 г. (приложение 4).

1.

2. Договор поставки №154 от 15.04.2022 г. с ООО «ТПК «УЧСНАБ». Цена договора 241700,00 руб. Оплата производилась в два этапа:

– первая часть в размере 30% от стоимости продукции составила 72510,00, оплата произведена 27.05.2022 г., платежные поручения №837955, №837956, №837957;

– вторая часть в размере 70% составила 169190,00 руб., срок оплаты не позднее 15 рабочих дней после поступления товара и подписания УПД, оплачено сроков 21.07.2022 г. без нарушения условий договора поставки №154, платежные поручения №138904, №138906, №138905. Однако условия данного договора нарушают требования ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которым срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Согласно п. 2.5 Договора, срок поставки товара 60 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика. Предоплата произведена 26.05.2022 г. УПД №154 от 30.06.2022 г. подписан директором МОУ СОШ №4 30.06.2022 г. Нарушения сроков поставки не выявлено (приложение 5).

3. Муниципальный контракт №01413000192220000440001 на выполнение работ по объекту: «Работы по ремонту спортивного зала и прилегающих к нему помещений (тамбур спортивного зала, сан-узлы, тренерская, раздевалки, снарядная, эвакуационный выход) в здании МОУ СОШ №4 по адресу: г. Галич, ул. Советская, д.1» от 05.05.2022 г. Цена контракта, согласно локальной смете на ремонт спортивного зала и прилегающих к нему помещений (тамбур спортивного зала, сан-узлы, тренерская, раздевалки, снарядная, эвакуационный выход) в здании МОУ СОШ №4 по адресу: г. Галич, ул. Советская, д.1, подготовленной инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, составила 2324362,00 руб. В связи с возникшей у МОУ СОШ №4 необходимостью в изменении объемов работ (смета на доп. работы составлена директором ООО «Ударник» <данные изъяты>, проверена гл. инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>), было заключено дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №0141300092220000440001 от 28.06.2022 г., цена контракта была увеличена на 31972,00 руб. и составила 2356334,00 руб. По соглашению сторон контракт был расторгнут 12.09.2022 г. (соглашение о расторжении муниципального

контракта №0141300092220000440001 от 12.09.2022 г.). На дату расторжения контракта услуги оказаны ООО «Ударник» и приняты директором МОУ СОШ №4 <данные изъяты> на сумму 1930768,00 руб.

Срок выполнения работ определен графиком выполнения работ по объекту до 15.08.2022 г. По состоянию на 16.08.2022 г. работы были выполнены не в полном объеме, В ООО «Ударник» было направлено уведомление об окончании срока обязательств по контракту №01413000192220000440001. Заявление об отказе от приемки результата работ по контракту №01413000192220000440001 от 05.05.2022 г. и его оплаты с приложением акта рекламаций в связи с выявленными в ходе приемки недостатками направлено 18.08.2022 г. Претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту №01413000192220000440001 от 05.05.2022 г. направлена в адрес подрядчика 19.08.2022 г. Акты о приемке выполненных работ №1, №2 проверен главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, подписан директором МОУ СОШ №4 <данные изъяты> 30.08.2022 г. Выявлено нарушение сроков окончания работ.

В нарушение требований ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ СОШ №4 не было направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пени) в адрес ООО «Ударник».

Авансирование по контракту №01413000192220000440001 от 05.05.2022 г. не предусмотрено. Оплата выполненных работ была произведена без нарушения сроков, установленных п. 2.5 муниципального контракта №01413000192220000440001 от 05.05.2022 г., в течение 10 рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ 09.09.2022 г. в размере 1930768,00 руб., платежные поручения №293178, №295078, №295077, №293181, №293180, №293179 (приложение 6).

4. Договор №132 на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей от 07.06.2022 г. с Костромским областным отделением Общероссийской общественной организацией «ВДПО». Цена договора согласно локальной смете №1, составленной мастером <данные изъяты>, проверенной главным инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, составила 75096,00 руб. В нарушение требований ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в договоре отсутствуют условия о сроках оплаты. Так же в договоре отсутствуют условия о сроках выполнения работ.

Авансирование по договору не предусмотрено. Акт №164 о приемке выполненных работ подписан директором МОУ СОШ №4 <данные изъяты> 07.06.2022 г. Оплата в размере 75096,00 руб. была произведена 08.07.2022 г. с нарушением требований ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение 7).

В ходе проверки были изучены карточки сч. 302.25, 302.26, 302.31. Нарушений при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций не выявлено (приложение 8).

**Анализ целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области в 2022 года, выделенных на реализацию национального проекта «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.**

Согласно ст. 38 БК РФ бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Под такой целью понимают заранее определенные направления расходования бюджетных средств. Если расходы произведены в рамках этих направлений, то признаются целевым использованием бюджетных средств, если же за пределами них, то нецелевым. В статье 306.4 БК РФ дано определение этого понятия: направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

В ходе проверки было установлено, что расходование средств бюджета осуществлялось в размере, не превышающем доведенные до Отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, как получателя средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области лимиты бюджетных обязательств (таблица 4):

№ п/п	Код бюджетной классификации	Тип средств	Лимит бюджетных обязательств	Кассовый расход
1.	906002033E250970	01.01.03	2501212,77	2501212,77
2.	906002033E250970	03.01.00	480000,00	479928,00
3.	906002033E250970	03.02.39	25272,23	25272,23
Итого:			3006485,00	3006413,00

Были изучены предоставленные к проверке:

– локальная смета на ремонт спортивного зала и прилегающих к нему помещений (тамбур спортивного зала, сан-узлы, тренерская, раздевалки, снарядная, эвакуационный выход) в здании МОУ СОШ №4 по адресу: г. Галич, ул. Советская, д.1, подготовленная инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, смета на доп. работы, составленная директором ООО «Ударник» <данные изъяты>, акты о приемке выполненных работ №1, №2 от 30.08.2022 г. - подрядчик ООО «Ударник» (приложение 6);

– локальная смета №1, составленная мастером <данные изъяты>, акт №164 от 07.06.2022 г. - подрядчик КОО ООО «ВДПО» (приложение 7);

– локальная смета на электромонтажные работы в спортзале МОУ СОШ №4, подготовленная инженером МУ «Служба заказчика» <данные изъяты>, акт о приемке выполненных работ №8 от 01.08.2022 г. - подрядчик ИП <данные изъяты> (приложение 4).

Фактов несоответствия выполненной работы (ее результата) цели осуществления самой закупки, не выявлено.

В ходе проверки был осуществлен осмотр спортивного зала и прилегающих к нему помещений (тамбур спортивного зала, сан-узлы, тренерская, раздевалки, снарядная, эвакуационный выход). Выборочно проведено сравнение фактических данных с данными актов о приемке выполненных работ (таблица 5):

№ п/п	Наименование работ/материалов	Акт выполненных работ/ локальная смета	Фактические данные
подрядчик ООО «Ударник»			
1.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	175 м <sup>2</sup>	175 м <sup>2</sup>
2.	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	3 шт.	3 шт.
3.	Унитаз с бачком непосредственно присоединенным	3 шт.	3 шт.
4.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	5,2 м	5,2 м
5.	Подоконник 1300*550	5,2 м	5,2 м
6.	Радиаторы стальные панельные, мощность 3134Вт, размер 500x14700 мм	15 шт.	15 шт.
подрядчик ИП <данные изъяты>			
7.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	6 шт.	6 шт.
8.	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	10 шт.	10 шт.
9.	Смена: выключателей	16 шт.	16 шт.
подрядчик КОО ООО «ВДПО»			
10.	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, ИП-212-189	9 шт.	9 шт.
11.	Устройство крепежно-юстировочное (кронштейн) для извещателя Пульсар 1-01	2 шт.	2 шт.
12.	Оповещатель световой <Молния-12> «ВЫХОД»	1 шт.	1 шт.

При сравнении документов о приемке работ с данными, полученными в процессе осмотра, признаков нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств выявлено не было.

Приобретенные в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской области относится реализация федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом комплект

баскетбольных щитов для открытой спортивной площадки в количестве 1 шт., уличные футбольные ворота с сеткой и креплением в количестве 2 шт. соответствуют целям данной программы. Вышеуказанные объекты основных средств были поставлены на баланс и введены в эксплуатацию 19.09.2022 г. (приказ о постановке на баланс №239/1 от 19.09.2022 г., акт ввода в эксплуатацию объектов основных средств от 19.09.2022 г.) (приложение 5). В ходе осмотра спортивной площадки фактическое использование оборудования не подтвердилось, комплект баскетбольных щитов, 1шт., и футбольные ворота, 2шт., не установлены. Приобретение невостребованного оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, которые не будут использоваться, является признаком неэффективного использования бюджетных средств и нарушает требования ст. 34 БК РФ,

Фактов приобретения товаров и оплаты выполненных работ по завышенным ценам или ненадлежащего качества не выявлено.

### **Проверка достоверности данных годового отчета за 2022 год о результатах выполнения мероприятий программы.**

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 01.01.2023 г. был размещен МОУ МОШ №4 в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 13.01.2023 г. Данные предоставленные в отчете соответствуют фактическим данным (приложение 8).

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на 01.01.2023 г. был размещен МОУ МОШ №4 в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 13.01.2023 г. Данные предоставленные в отчете соответствуют фактическим данным. Сведения о принятии отчета отсутствуют (приложение 9).

Отчеты размещены без нарушения сроков.

### **ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:**

В результате плановой выездной проверки выявлены нарушения норм законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов:

1. В нарушение требований ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата договоров производилась с нарушением сроков (согласно части 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.29-7.32, ч. 7 ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ) постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня его совершения).

2. В нарушение требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком в адрес подрядчика не было направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

3. В нарушение требований ст. 34 БК РФ приобретенный для оборудования спортивной площадки инвентарь не используется.

Направить акт проверки в адрес субъекта проверки МОУ СОШ №4 с целью ознакомления, и недопущения в дальнейшем нарушений норм законодательства РФ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение:

копии документов, на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

Заведующий сектором по  
муниципальному  
финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок  
администрации городского  
округа – город  
Галич Костромской  
области

Н.А. Бугачева

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

\_\_\_\_\_  
(указываются должность,

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя),  
получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)